

Ersta Nya Sjukhus PRELIMINÄR TIDPLAN
Arbetet kommer att pågå vardagar mellan kl 07 och 16

AKTUELL INFO från Ersta Diakoni:

Under **vecka 12** med start 18 mars kommer elleverantören Ellevio att utföra ett gräv- och installationsarbete som sträcker sig från Ersta trappor upp på Lilla Erstagatan fram till sjukhuset. Arbetet avser omkoppling av ett ställverk i det befintliga sjukhuset. Det innebär att parkeringsplatserna framför sjukhuset på Lilla Erstagatan dessvärre kommer att stängas av tillfälligt. Arbetet beräknas vara klart inom en månad. Jag bifogar den ritning vi fått från Ellevio för er information.

Ersta återkommer med mer information om startdatum för rivning så snart vi kan.

ENS återkommer med information om trafik fram och tillbaka med bortforsling av sprängmaterial, logistik om framkomlighet och parkeringsplatser.

Rivning under ca tre månader april – juni 2019
Sprängning och markarbete sommar 2019 – vår 2020
Sprängningar sker vardagar kl 9.30, 12.30 och 15.30 under sommartid,

vardagar kl 9.30, 12.30 och 15.00 under vintertid.

Sprängningarna beräknas pågå ca 40 veckor och vara klart våren 2020.

Hus-stomme uppförs höst 2020. Två kranar kommer att finnas på Erstatomten
Stommen beräknas vara rest våren 2021
Planerad inflytt sommaren 2023

frågor om ENS till mailadressen erstanyasjukhus@erstadiakoni.se